

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2563)

(ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

ของเทศบาลตำบลนายาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	361,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางอม เจริญไทย ถึง หน้าบ้านนายสายชล สว่างจิตร หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	260,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางชูศรี พันธุ์สังข์ ถึงบ้านนางผ่องจันทร์สุข หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	144,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.จากตลาดนัดนายาง-ลำห้วยยาง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	839,000	ม.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านดอน ไปนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,998,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวผิว ถึง บ้านนายมานพ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	89,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	75,000	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานพ ถึง บ้านนางบังอร หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	60,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	52,000	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไร่อ้อย ถึง สระพระ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,076,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
9	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	252,000	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเขาไม้ฉนวน ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,200,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
12	ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,150,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสว่าง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	439,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	496,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
15	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้าน นายธรรมพร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	80,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยกลางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	530,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองยาว ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	835,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์ หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	275,000	
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยข้างวัดหุบกะพง ถึง สี่แยกบ้านหนองยาว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,683,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิท หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	220,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	188,000	
21	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	970,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข ถึงบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	309,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	56,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม
24	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,450,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	550,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
27	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายสะพาน หมู่ที่ 2 ถึง สะพาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,325,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายร้านเงินซ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	550,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ข้างพันธุสุข หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	900,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
30	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	320,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเจื่อน เถื่อนไพร หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	450,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
32	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกลาง ฝั่งขวา (ขอย 3 – ขอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,980,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,301,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
34	ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ขอยหลังปัมเซลล์ แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง หลังบ้านนายเวช หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,310,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างศาลา หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,650,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
36	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบห้วย ประโหมด หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	98,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 36 โครงการ		27,083,000			1,338,000	
1.2 แผนงานการเกษตร						
1	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองกระสา ตัดไร่นายเสถียร หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	428,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ตาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณ ประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	230,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	13,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	9,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,500	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 5 โครงการ		684,500			-	
1.3 แผนงานการพาณิชย์						
1	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	970,000	ม.ค.-มิ.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้วไข 1/62
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต ประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	960,000	ม.ค.-มิ.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้วไข 1/62
รวม 2 โครงการ		1,930,000			-	
รวม 43 โครงการ		29,697,500			1,338,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงานงบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,161,600	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,022,100	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,760,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,291,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	323,000	
รวม 3 โครงการ		31,371,600			21,636,300	
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	30,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษา งานอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.)	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 6 โครงการ		300,000			-	
2.3 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการอาหารเสริม (นม)	3,598,400	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,120,000	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	2,316,500	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,568,400	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	360,000	ธ.ค.62-ม.ค.63	ดำเนินการแล้ว	359,980	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ครูและผู้ดูแลเด็ก	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	2,024,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,024,000	
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	712,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	712,000	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผ่าถ่าน	580,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	580,000	
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	160,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	160,000	
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	500,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	540,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	540,000	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	100,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	
13	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง	700,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	700,000	
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	760,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	760,000	
15	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	560,000	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	560,000	
16	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง	150,000	ก.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
17	โครงการแข่งขันสวนสมเด็จย่า ทำนองสรภัญญะ	50,000	ม.ค.-ก.ค.63	ดำเนินการแล้ว	50,000	
18	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	105,000	ก.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 18 โครงการ	13,345,900			10,734,380	
2.4 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	100,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	90,875	
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	250,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	207,610	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาयाง	200,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	195,840	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
6	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	ยกเลิกโครงการ
7	โครงการอบรมหมอบ้าน ตามพระราชประสงค์	160,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณ	90,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE	310,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากาก อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	44,000	มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	43,244	แผนฯ เพิ่มเติม 2/2563
	รวม 10 โครงการ	1,354,000			537,569	
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	มิ.ย.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	20,000			-	
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	ก.พ.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน	20,000	พ.ย.62-พ.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลนาयाง	50,000	ธ.ค.62-มิ.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563	10,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	10,000	
5	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ประจำปี 2563	10,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	10,000	
	รวม 5 โครงการ	100,000			20,000	
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลราชินี มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	150,000	ก.ค.-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	450,000	มี.ค.-เม.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 100,000	
3	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	50,000	ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	50,000	พ.ย.-ธ.ค.62	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
5	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	35,000	มิ.ย.-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	200,000	พ.ย.62-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ครุภัณฑ์กีฬา)	188,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 9 โครงการ	1,273,000			-	
2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	50,000	ธ.ค.62-มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	50,000	
2	โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง เพชร” ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563	20,000	ธ.ค.62-มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	20,000	
	รวม 2 โครงการ	70,000			70,000	
	รวม 54 โครงการ	47,834,500			32,997,949	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง						
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	30,000	ธ.ค.62-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	30,000			-	
3.2 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	25,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
2	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	10,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	9,880	
	รวม 2 โครงการ	35,000			-	
	รวม 3 โครงการ	65,000			9,880	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	75,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
	รวม 1 โครงการ	75,000			-	
	รวม 1 โครงการ	75,000			-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน						
5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	400,000	เม.ย.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000	เม.ย.-พ.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	
3	ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย และติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	640,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ติดตั้ง ระบบเสียงตามสายและติดตั้ง ชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้ สาย UHF-FM หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	418,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	417,000	
	รวม 4 โครงการ	1,483,000			417,000	
	รวมทั้งสิ้น 105 โครงการ	79,155,000			34,762,829	43.92

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,800	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	2,800	กองคลัง
2	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	9,600	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	9,600	กองคลัง
	รวม 2 รายการ	12,400			12,400	
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	ม.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองช่าง
	รวม 1 รายการ	11,000			-	
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	22,500	สำนักปลัดเทศบาล
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	14,500	สำนักปลัดเทศบาล
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	5,600	สำนักปลัดเทศบาล
4	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	ธ.ค.62-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	60,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	59,000	กองคลัง
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	6,200	กองคลัง
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	4,300	กองคลัง
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	14,900	กองคลัง
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,600	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	11,200	กองคลัง
	รวม 9 รายการ	143,100			138,200	
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
3.1 แผนงานการพาณิชย์						
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เครื่อง	28,000	ม.ค.-มิ.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
	รวม 1 รายการ	28,000			-	
