

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2565) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
(รายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ของเทศบาลตำบลนายาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยข้างยูเนียนเก่า หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	220,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาอาน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	110,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางหนูแทน หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,150,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,990,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	865,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน นายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,450,000	ม.ค.-ก.ย. 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,900,000	ก.พ.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนายสืบ หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	600,000	ก.พ.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	120,000	ก.พ.-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
10	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	170,000	ก.พ.-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
11	ก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,800,000	ก.พ.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
12	ก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,000,000	ก.พ.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นางอืด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	295,000	มี.ค.-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายอนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	350,000	มี.ค.-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
15	ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนายทอง ถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
16	ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	480,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นางเอียง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	200,000	มี.ค.-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
18	ก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาล ตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี)	400,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 18 โครงการ		13,900,000			-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.2 แผนงานการพาณิชย์						
1	ขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	209,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	124,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	ขยายเขตประปาวัดเทพประสิทธิ์ ถึงโคกมันคง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	294,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	52,900	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 5 โครงการ	979,900			-	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงานงบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,190,000	ต.ค.2564 - ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,049,700	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,294,400	ต.ค.2564 - ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,320,400	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	468,000	ต.ค.2564 - ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	218,000	
	รวม 3 โครงการ	34,952,400			15,588,100	
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	30,000	ม.ค.-ก.ย.65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลดไปเป็นเงิน บำเหน็จ ลูกจ้างประจำ 30,000 บาท
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลนายาง	100,000	ม.ค.-ก.ย.65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 3 โครงการ	180,000			-	
2.3 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	2,072,500	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	734,370	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ครูและผู้ดูแลเด็ก	100,000	มี.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	2,256,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,128,000	
4	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	840,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	399,000	
5	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้าถ่าน	739,200	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	369,600	
6	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	200,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	73,500	
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	520,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	226,800	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	580,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	290,000	
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	48,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,900	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาอาจ	680,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	336,000	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	720,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360,000	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	567,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	283,500	
13	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนาอาจ	170,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
14	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	50,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ดำเนินการแล้ว	50,000	
15	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 15 โครงการ	9,692,700			4,269,670	
2.4 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	250,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนาอาจ	130,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	ไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง 30,000 บาท และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อปท. 100,000 บาท
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	200,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดทั้งหมด	ไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง 200,000 บาท
4	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	90,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการอบรมหมอบ้าน ตามพระราชประสงค์	140,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	50,000	ต.ค.2564-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 6 โครงการ	860,000			-	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	ก.พ.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	10,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	10,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 3 โครงการ	30,000			-	
2.6 แผนงานการเกษตร						
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	30,000	ต.ค.2564 - ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	30,000			-	
2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2	โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	ม.ค.-ส.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	จำนวน 2 โครงการ	50,000			-	
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	200,000	มี.ค.-เม.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	150,000	มิ.ย.-ก.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	100,000	ก.ค.-ส.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	100,000	พ.ย.-ธ.ค.2564	ไม่ได้ดำเนินการ	-	Covid-19
5	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	35,000	มิ.ย.-ก.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	100,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 7 โครงการ	785,000			-	
2.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565	50,000	ธ.ค.2564-มี.ค.2565	ไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มีการเบิกจ่าย (อ.ชะอำ ไม่ขอเบิก)
2	โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20,000	ก.พ.-มี.ค.2565	ดำเนินการแล้ว	20,000	ตั้งรายการใหม่ รับโอนมาจากค่า เช่าบ้าน งานวางแผน สถิติและวิชาการ 20,000 บาท
	รวม 2 โครงการ	70,000			20,000	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง						
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่ สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	30,000	ม.ค.-ก.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	25,000	ต.ค.2564 - ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 2 โครงการ	55,000			-	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน						
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	200,000	ม.ค.-ก.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลดไปเป็นเงิน บำเหน็จลูกจ้าง ประจำ 100,000 บาท
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	เม.ย.-พ.ค.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 2 โครงการ	210,000			-	
	รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ	61,775,000			19,877,770	

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการทั้งสิ้น 69 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.90
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	24	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	34.78
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	39	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	56.52
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.80 (โอนลดงบประมาณ และมี Covid-19)

**บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	ม.ค.-มี.ค.2565	ดำเนินการแล้ว	8,000	สำนักปลัดเทศบาล
2	เครื่องพิมพ์เช็ค (เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี PASSBOOK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง	35,000	ม.ค.-มี.ค.2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กองคลัง
3	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	ก.พ.-ก.ย.2565	ดำเนินการแล้ว	4,500	สำนักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
4	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	7,000	เม.ย.-มิ.ย.2565	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองช่าง
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
5	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	32,400	ม.ค.-มี.ค.2565	ดำเนินการแล้ว	31,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
	รวม 3 รายการ	86,900				
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2.1 แผนงานสาธารณสุข						
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	ม.ค.-มี.ค.2565	ดำเนินการแล้ว	15,800	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม 1 รายการ	19,000				
	รวมทั้งสิ้น 6 รายการ	105,900			59,300	
