

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

ของเทศบาลตำบลนายาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,500,000	พ.ค.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นายเพย ดีสะอาด พร้อมถนน ค.ส.ล หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,200,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบุญลือ เกตุมณี หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	450,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากสระน้ำสาธารณ- ประโยชน์ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	370,000	เม.ย.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางางช่วยถึง บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	100,000	มี.ค.-มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 บ้านนางช่วยถึงบ้าน นางถิ่น หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	20,000	เม.ย.-มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการปรับปรุงคุณภาพ น้ำประปา (โรงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	500,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโรงเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,100,000	มี.ค.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	420,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้าน น้ำดื่มกรวิร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
12	โครงการขุดลอกลำห้วย ประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	พ.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 12 โครงการ		8,260,000				
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>						
<b>2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลนายาง	100,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและ ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน ภัยให้แก่ประชาชน	10,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 4 โครงการ		220,000				
<b>2.2 แผนงานการศึกษา</b>						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพของ พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการศึกษา	70,000	เม.ย.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	380,000	ธ.ค. 65-ม.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	2,392,500	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการอบรมและประชุม ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	พ.ค.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	170,000	พ.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
6	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	80,000	ก.พ.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	798,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	407,400	
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชรฯ	714,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	317,100	
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	540,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	277,200	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง	714,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	302,400	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	147,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	63,000	
13	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	546,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	205,800	
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแฝกถ่าน	735,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	352,800	
15	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	1,890,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	825,300	
16	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	546,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	262,500	
17	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	37,800	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	10,500	
<b>รวม 17 โครงการ</b>		<b>9,940,300</b>			<b>3,024,000</b>	
<b>2.3 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและ แมว	300,000	ก.พ.-มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	200,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	200,000	พ.ค.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาล ตำบลนายาง	100,000	มี.ค.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง	200,000	เม.ย.-มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก	70,000	พ.ค.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการอบรมหมอบุ้บ้านตาม พระราชประสงค์	140,000	ก.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม 7 โครงการ</b>		<b>1,210,000</b>				

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	5,000	ธ.ค. 65-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	ม.ค.-มี.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 2 โครงการ		25,000				
<b>2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้าง พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	มี.ค.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการค่ายร่วมใจกันทำความ ดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ เด็กและเยาวชน	10,000	มิ.ย.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการสนับสนุนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	มี.ค.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 3 โครงการ		30,000				
<b>2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	200,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	50,000	พ.ย.-ธ.ค. 65	ไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลดเป็น - ค่าเดินทางไป ราชการฯ 30,000 - ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม 20,000
4	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนม พรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมน ทรรามาริบัติ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	100,000	ก.ค.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	50,000	ก.ค.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	300,000	มี.ค.-เม.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	20,000	มิ.ย.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 7 โครงการ		820,000				
<b>2.7 แผนงานการเกษตร</b>						
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	5,000	ธ.ค. 65-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 1 โครงการ		5,000				
<b>2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	โครงการงานพระนครคีรี-เมือง เพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566	50,000	ธ.ค. 65-มี.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 1 โครงการ		50,000				

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
<b>3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหา อาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล	50,000	เม.ย.-ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>50,000</b>				
<b>3.2 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	250,000	ก.พ.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>250,000</b>				
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
<b>4.1 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลข ทะเบียน 81-3545 เพชรบุรี	800,000	ม.ค.-มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนเพิ่ม 300,000
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลข ทะเบียน 81-5758 เพชรบุรี	500,000	เม.ย.-ก.ย. 66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลดจำนวน 386,500 คงเหลือ 113,500
<b>รวม 2 โครงการ</b>		<b>1,300,000</b>				
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>						
<b>5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	400,000	ม.ค.-ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	เม.ย.-พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม 2 โครงการ</b>		<b>410,000</b>				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี  
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,500,000	ม.ค.-ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 1 รายการ		2,500,000				

ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	4,500,000	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ดำเนินการงวดแรก	259,700	
รวม 1 รายการ		4,500,000			259,700	

\*\*\*\*\*