

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2564)
(ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

หน้า 1 จาก 1
วันที่ 10/11/2563
เขตที่ 1

ของเทศบาลตำบลนาयाง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายแอม หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	100,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางเชือน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	50,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	120,000	ต.ค.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน นายสำราญ รอดพัน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	70,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,900,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านตาคน หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	450,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางจิม หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	180,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ้านนางแต หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ขอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	461,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ขอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	881,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	847,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย 6 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,372,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางกิ้งหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	41,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอรบกระจายข้าว ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7 ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	216,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย บ้านนางหวีง ไทยแท้ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	139,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,000,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 18 โครงการ		9,277,000			-	
1.2 แผนงานการเกษตร						
1	โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอรณ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,950,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7ต.ดอนขุน ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	57,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	40,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	60,700	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	103,600	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	51,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	121,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	55,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	โครงการขุดลอกเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	12,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 11 โครงการ		3,950,300			-	
รวม 29 โครงการ		13,227,300			-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงานงบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,033,600	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,500,200	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,484,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,311,400	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	213,000	
รวม 3 โครงการ		32,967,600			15,024,600	
2.2 แผนงานการศึกษาคความสงบภายใน						
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	30,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 4 โครงการ		100,000			-	
2.3 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการอาหารเสริม (นม)	4,056,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	687,115	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	2,649,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,683,300	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	360,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	งคดำเนินการ	-	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ครูและครูผู้ดูแลเด็ก	100,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	2,136,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,068,000	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	756,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	378,000	
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผ่าถ่าน	600,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	180,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	508,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	254,000	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	560,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	280,000	
13	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	108,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000	
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง	668,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	320,000	
15	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	780,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	390,000	
16	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	580,000	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000	
17	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง	150,000	พ.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
18	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	50,000	ธ.ค.63-ก.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	105,000	ร.ค.63-ส.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
20	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาอาจ หมู่ที่ 3 ต.นาอาจ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	176,000	ม.ค.-ธ.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 20 โครงการ	14,582,000			5,740,415	
2.4 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	100,000	ต.ค.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	100,000	พ.ย.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	250,000	พ.ย.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนาอาจ	130,000	ต.ค.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ขอขยายเวลา ถึง ก.ย.64
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE	200,000	ธ.ค.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม	90,000	พ.ย.63-เม.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ขอขยายเวลา ถึง ก.ย.64
7	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ตามพระราชประสงค์	140,000	ธ.ค.63-ส.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 7 โครงการ	1,010,000			-	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชน	10,000	ก.พ.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	ก.พ.-ก.ค.64	ดำเนินการแล้ว	10,000	
3	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	ก.พ.-ก.ค.64	ดำเนินการแล้ว	10,000	
	รวม 3 โครงการ	30,000			20,000	
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	360,000	มี.ค.-เม.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	150,000	มิ.ย.-ก.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	50,000	ก.ค.-ส.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	50,000	พ.ย.-ธ.ค.63	งดดำเนินการ	-	
5	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	35,000	ก.ค.-ส.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอนุรักษ์ศิลปเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	200,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 8 โครงการ	995,000			-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	50,000	ธ.ค.63-มี.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง เพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564	20,000	ธ.ค.63-มี.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 2 โครงการ	70,000			-	
	รวม 47 โครงการ	49,754,600				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง						
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	40,000	ก.พ.-ส.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	40,000			-	
	รวม 1 โครงการ	40,000				
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	75,000	ต.ค.63-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	75,000			-	
	รวม 1 โครงการ	75,000			-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน						
5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	400,000	เม.ย.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,000	เม.ย.-พ.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลนาบาง	170,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้ว	169,500	แผนฯ เพิ่มเติม 5/2563
4	โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ ความถี่ 420.200 MHz เพื่อการ เชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตาม สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของ เทศบาลตำบลนาบาง	243,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้ว	240,000	แผนฯ แก้ไข 2/2563
	รวม 4 โครงการ	828,000			409,500	
	รวมทั้งสิ้น 82 โครงการ	63,924,900			21,194,515	

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการทั้งสิ้น 82 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	4.88
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	15	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	18.29
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	61	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	74.39
งดดำเนินการ จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.44

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.1 แผนงานการศึกษา						
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศพด.บ้านหนองยาว, ศพด.ชาวไร่, ศพด.บ้านร่องระกำ	1,015,800	ม.ค.-ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
	รวม 1 รายการ	1,015,800				
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
2.1 แผนงานการศึกษา						
1	โต๊ะทำงาน	5,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้ว	4,800	กองการศึกษา
2	เก้าอี้ทำงาน	5,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้ว	1,950	กองการศึกษา
3	ตู้เก็บเอกสาร	15,000	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้ว	14,000	กองการศึกษา
	รวม 3 รายการ	25,000			20,750	
