

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายดี ขอย 2 หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาายางกำหนด	950,000					←──																	

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 780.00 เมตร	498,000					←					→										✓			กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอย 9 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 4.50เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล น่ายางกำหนด	480,000					←					→										✓			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอยบายพาส 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 5.00เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล น่ายางกำหนด	700,000					←					→										✓			กองช่าง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2566			พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
6	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ขอยหลัง ผัง ขวา (ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 3,750.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางกำหนด	2,700,000																				✓			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายสะพาน บ้านดอนถึงนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 2,575.00 ตาราง เมตรรายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางกำหนด	1,950,000																				✓			กองช่าง

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
8	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบ้านหมวดต็อก หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนน ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 2.50-3.00 เมตรระยะทาง ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	300,000						←→												✓			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างผนังกัน ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก ผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	1,900,000							←→											✓			กองช่าง	
10	โครงการดาดคอนกรีต ไหล่ทางซอยอ่างเก็บน้ำ หุบกะพง 2 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม76.00 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 555.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	200,000							←→											✓			กองช่าง	

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

[illegible]

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)
(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข เทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	100,000					←												→			✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนายาง	20,000									↔											✓			สำนัก ปลัดเทศบาล

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
3	โครงการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนายาง	20,000																			✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เทศบาล ตำบลนายาง	30,000																			✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
5	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000																			✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 5 โครงการ			220,000																						

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(2) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการค่ายร่วมใจกัน ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้า แสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์และเข้าใจ กระบวนการทำงาน	10,000																			✓			กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบล นายาง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสภาเด็กฯ	15,000																			✓			กองสวัสดิการ สังคม

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ โดยได้มีการจัด กิจกรรมประกอบด้วยการ มอบทุน การศึกษา การ ประกวดร้องเพลง การ แสดงนักเรียน การเล่นเกม จากโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนายนาง จำนวน 10 โรงเรียน	380,000						←		→											✓			กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน	2,377,300						←													✓			กองการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	80,000													↔							✓			กองการศึกษา
6	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาया	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาया	170,000														↔						✓			กองการศึกษา
7	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองยาวโรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านร่องระกำ โรงเรียนบ้านหนองเผ่าถ่าน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านนาया และโรงเรียนบ้านดอนสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,342 คนจำนวน 200 วัน	6,126,200																			✓				กองการศึกษา

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
		โดยโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-40 คนได้รับค่าอาหารมื ละ 36 บาทต่อคน โรงเรียนที่มีนักเรียน 41-100 คนได้รับค่าอาหาร มื้อละ 27 บาทต่อคน โรงเรียนที่มีนักเรียน 101-120 คนได้รับ ค่าอาหารมื้อละ 24 บาท ต่อคน และโรงเรียนที่มี นักเรียน 121 คนขึ้นไป ได้รับค่าอาหารมื้อละ 22 บาทต่อคน																									

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																									
8	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต. นายาง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000																			✓			กองการศึกษา

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
9	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้ง เครื่องบันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทด.น่ายาง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 และ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000									←————→										✓			กองการศึกษา	
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว																										
10	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลตำบล น่ายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง	3,035,000									←————→						✓							กองการศึกษา	
รวม 10 โครงการ			12,593,500																							

←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(3) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบลนาายาง	ดำเนินการฝึกอบรมและ กิจกรรมตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบล นาายาง	70,000																				✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	350,000																				✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ศึกษาดูงานการ ดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่	700,000												←	→							✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนาบียง และ บุคลากรทางการศึกษา ตาม โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000												←	→							✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบียง	50,000						←	→													✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลนาบียง	200,000												←	→							✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้านกัย มะเร็งเด้านม	จัดอบรมประชาชนเพศ หญ่ง อายุ 30-70 ปี ในเขต เทศบาล	70,000													←	→						✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	150,000													←	→						✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์																									
9	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไอลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข เทศบาลตำบลนายาง	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไอลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน อัตราการไหลได้ สามารถ ควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็น วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีหรือตัวทำ ละลายอื่นๆ และมีปริมาณ บรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัด กร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50 ของความยาวห้อง เผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น	81,000																		✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		5) ขนาดของละออง สารเคมี (Droplet Size) ที่ เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้อง มีหนังสือรับรองจากกรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการ รับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO) 6) เครื่องพ่นต้องเป็น เครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ ได้ตามคุณลักษณะและมี แหล่งผลิตชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิง คุณลักษณะเฉพาะจากกรม ควบคุมโรคกระทรวง สาธารณสุข																							

↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาข่าง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหา ทางสังคมในเขตเทศบาล ตำบลนาข่างตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม	30,000					←												→			✓			กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนาข่าง	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาข่าง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสิทธิ สุขภาพการรวมกลุ่มชมรม ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท้องถิ่นอื่น	600,000													↔							✓			กองสวัสดิการ สังคม

===== = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการพัฒนาสุขภาพ กายจิตเพื่อชีวิตคนพิการ ที่สดใส	จัดอบรมให้ความรู้และ กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน สิทธิด้านต่าง ๆ และสร้าง กำลังใจให้มีสุขภาพและจิต ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขกับบุคคลอื่นได้	50,000						↔													✓			กองสวัสดิการ สังคม	
รวม 3 โครงการ			680,000																							

←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)
(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ชะอำ ตามโครงการชะอำ รวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	10,000										←	→								✓			กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ชะอำ ตามโครงการ สนับสนุน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	10,000										←	→								✓			กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			20,000																						

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาขาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลักษณะและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการกีฬา ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	150,000																				✓			กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เป ตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	150,000																				✓			กองการศึกษา

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000												↔							✓			กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดชบดินทร์นาถบรมชนกนาถ	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดชบดินทร์นาถบรมชนกนาถ	20,000													↔						✓			กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อแห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติและประดับไฟ	20,000						↔													✓			กองการศึกษา
6	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่แห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติและประดับไฟ	20,000													↔						✓			กองการศึกษา
7	โครงการถวายเทียนพรรษา	ถวายเทียนพรรษาวัดภายในเขตเทศบาลตำบลนายนาง	20,000													↔						✓			กองการศึกษา
8	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การสรงน้ำพระ การจัดขบวนแห่ของชุมชน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการก่อพระเจดีย์ทราย ฯลฯ	300,000											↔								✓			กองการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
9	โครงการสนับสนุนงาน พระนครศรี-เมืองเพชร	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการสนับสนุนงาน พระนครศรี-เมืองเพชร	50,000									↔										✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 9 โครงการ			880,000																						

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม อาชีพกลุ่มสตรีและแกน นำหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลนาายาง	- ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในเขต เทศบาล - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน การต่อยอดผลิตภัณฑ์	300,000																							
2	โครงการส่งเสริมและ จัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขต เทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม สตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล	40,000																							
รวม 2 โครงการ			340,000																							

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง


3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(2) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบ การร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	30,000						←					→												
รวม 1 โครงการ			30,000																							

(3) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการชุมชนพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ	จัดอบรมการใช้ชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 27 หมู่บ้าน	30,000						↔													✓			กองสวัสดิการ สังคม
รวม 1 โครงการ			30,000																						

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
1	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้อมพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชน เยาวชน ให้มี ความริ่ความเข้าใจในกฎ	30,000																			✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดประชุมแกนนำหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000																			✓			กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			40,000																						

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																									
1	ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1.ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน โค้งทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 20 มม.ทาด้วยสีส้ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า90 ซม. และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม. 2.ประตูเปิดปิดทำด้วยตาข่ายเหล็ก ช่องของตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 มม.ขนาดลวด 3 มม. ที่ทาด้วยสีส้ม 3.ป้ายพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม. (กว้างxสูง) ระบุข้อความ จุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน Hazardous Waste	180,000																			✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
		โลโก้เทศบาลตำบลนายาง และชื่อเทศบาลตำบลนา ยาง 4.หลังคาทำจากแผ่นเมทัล ชีทสีสัมนานไม่น้อยกว่า 0.32 มม. 5.มีช่องสำหรับรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 5.1 แบริเตอร์มือถือ 5.2 ถ่านไฟฉาย 5.3 กระป๋องสเปรย์ 5.4 ยาฆ่าแมลง 5.5 หลอดไฟ 6.มีภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 6.1 ตะกร้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 ซม. (กว้างxยาว) สำหรับใส่ แบริเตอร์มือถือ ถ่านไฟฉายและกระป๋อง สเปรย์ 6.2 ถังพลาสติกสีส้ม ทรง เหลี่ยม ความจุ 70 ลิตร ขนาดไม่ น้อยกว่า 42 x 54 ซม. (กว้างxสูง) สำหรับใส่ยาฆ่าแมลงและ หลอดไฟ																									
รวม 1 โครงการ			180,000																								

= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1)
(1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
1	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน เทศบาล ได้แก่ กิจกรรม ทางพุทธศาสนา การ บำเพ็ญประโยชน์และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเทศบาล	10,000																				✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ			10,000																							

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง