

ผลความก้าวหน้า
การดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ไตรมาสที่ 3)

เทศบาลตำบลนายาง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทร.0 3247 1358
www.nayang.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดี ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาายางกำหนด	950,000			675,998	274,002	←													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเวช หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมรางวีกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร	2,500,000				2,500,000	←																✓		กองช่าง

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 780.00 เมตร	498,000			497,000	1,000														✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว ซอย 9 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.50เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด	480,000				480,000															✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (หาผู้รับจ้าง)	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว ซอยบายพาส 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด	700,000				700,000															✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (ทำสัญญาแล้ว)	กองช่าง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2566					พ.ศ.2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
6	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ซอยหลัง ฝั่ง ขวา (ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 3,750.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางกำหนด	2,700,000				2,700,000		←					→								✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (หาผู้รับจ้าง)	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สายสะพาน บ้านดอนถึงนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 2,575.00 ตาราง เมตรรายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางกำหนด	1,950,000				1,950,000		←					→									✓			กองช่าง

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567						พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
8	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบ้านหมวดหืออก หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนน ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 2.50-3.00 เมตรระยะทาง ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	300,000						←	→											✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (หาผู้รับจ้าง)	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างผนังกัน ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก ผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	1,900,000				1,900,000		←	→												✓			กองช่าง
10	โครงการลาดคอนกรีต ไหล่ทางขอยอ่างเก็บน้ำ หุบกะพง 2 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการลาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 555.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	200,000				200,000		←	→												✓		ขั้นตอนทางพัสดุ (หาผู้รับจ้าง)	กองช่าง

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
11	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 1 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ ดิกคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	1,300,000				1,300,000															✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (หาผู้รับจ้าง)	กองช่าง
	รวม 11 โครงการ		13,478,000	-	-	1,172,998	12,005,002																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)
(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข เทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	100,000				100,000	←																		สำนักงาน ปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนายาง	20,000				20,000					←														สำนักงาน ปลัดเทศบาล

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(2) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการค่ายร่วมกัน ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้า แสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์และเข้าใจ กระบวนการทำงาน	10,000			10,000	-														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบล นาายาง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสภาเด็กฯ	15,000			5,666	9,334														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ โดยได้มีการจัด กิจกรรมประกอบด้วยการ มอบทุน การศึกษา การ ประกวดร้องเพลง การ แสดงนักเรียน การเล่นเกม จากโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาอาจ จำนวน 10 โรงเรียน	380,000		24,000	355,182	818														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน	2,377,300			2,350,698	26,602														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
5	โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ	80,000		80,000		-									↔						✓		โอนลดไปเพิ่ม เป็นค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้ง	กองการศึกษา
6	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคม สร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการเปิดบ้าน วิชาการโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนายาง	170,000		170,000		-									↔						✓		โอนลดไปเพิ่ม เป็นค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้ง	กองการศึกษา
7	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้าง ตนเองเขื่อนเพชรฯ โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียน บ้านหนองยาวโรงเรียน บ้านหุบกะพง โรงเรียน บ้านร่องระกำ โรงเรียน บ้านหนองเผ่าถ่าน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านนายาง และ โรงเรียนบ้านดอนสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,342 คนจำนวน 200 วัน	6,126,200	739,200		6,618,117	247,283														✓			แบ่งการเบิกจ่าย เป็นภาคเรียน ของปีการศึกษา 2/2567 และ 1/2568	กองการศึกษา

↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
		โดยโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-40 คนได้รับค่าอาหารมือ ละ 36 บาทต่อคน โรงเรียนที่มีนักเรียน 41-100 คนได้รับค่าอาหาร มือละ 27 บาทต่อคน โรงเรียนที่มีนักเรียน 101-120 คนได้รับ ค่าอาหารมือละ 24 บาท ต่อคน และโรงเรียนที่มี นักเรียน 121 คนขึ้นไป ได้รับค่าอาหารมือละ 22 บาทต่อคน																					

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																								
8	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนา ตนเอง จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่อง บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทด. นายาง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 และ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000			200,000	-													✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ				
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.		ก.ย.		
9	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้ง เครื่องบันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นayang ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 และ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000			200,000	-														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว																										
10	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลตำบล นayang 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง	3,035,000			1,909,915	1,125,085															✓			อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายรอบถัดไป	กองการศึกษา
รวม 10 โครงการ			12,593,500	739,200	274,000	11,649,578	1,409,122																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(3) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง	70,000			69,634	366																		✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	350,000			349,895	105																		✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ศึกษาดูงานการ ดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่	700,000				700,000								←	→					✓			กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนาयाง และ บุคลากรทางการศึกษา ตาม โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000			249,686	314								←	→					✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาयाง	50,000			49,996	4	←						→							✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลนาयाง	200,000				200,000								←	→						✓		กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
7	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรมประชาชนเพศ หญิง อายุ 30-70 ปี ในเขต เทศบาล	70,000				70,000								←	→						✓		กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	150,000			149,964	36								←	→					✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์																										
9	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไหลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข เทศบาลตำบลนายาง	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไหลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสิ่งขบดังนี้ 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน อัตราการไหลได้ สามารถ ควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็น วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีหรือตัวทำ ละลายอื่นๆ และมีปริมาณ บรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัด กร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวท่อ เผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น	81,000	5,500		86,000	500														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
		5) ขนาดของละออง สารเคมี (Droplet Size) ที่ เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้อง มีหนังสือรับรองจากกรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการ รับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO) 6) เครื่องพ่นต้องเป็น เครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ ได้ตามคุณลักษณะและมี แหล่งผลิตชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิง คุณลักษณะเฉพาะจากกรม ควบคุมโรคกระทรวง สาธารณสุข																					
	รวม 9 โครงการ		1,921,000	5,500	-	955,175	971,325																

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี



(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหา ทางสังคมในเขตเทศบาล ตำบลนาายางตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม	30,000				30,000														✓				กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนาายาง	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสิทธิ สุขภาพการรวมกลุ่มชมรม ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท้องถิ่นอื่น	600,000			65,120	534,880														✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.					
3	โครงการพัฒนาสุขภาพ กายจิตเพื่อชีวิตคนพิการ ที่สดใส	จัดอบรมให้ความรู้และ กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน สิทธิด้านต่าง ๆ และสร้าง กำลังใจให้มีสุขภาพและจิต ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขกับบุคคลอื่นได้	50,000			49,786	214															✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 3 โครงการ			680,000	-	-	114,906	565,094																					

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ชะอำ ตามโครงการชะอำ รวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี	10,000			10,000	-						←	→							✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ชะอำ ตามโครงการ สนับสนุน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000			10,000	-						←	→							✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			20,000	-	-	20,000	-																			

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำปาง จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการกีฬา ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	150,000				150,000																✓				กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เป ตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	150,000			72,440	77,560															✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา	

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.			
3	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน นิคมสร้างตนเองเขื่อน เพชรฯ ตามโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน	150,000		150,000		-								←→									✓		โอนลดไปเพิ่ม เป็นค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการ เลือกตั้ง	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000				20,000										←→							✓			กองการศึกษา
5	โครงการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน พ่อแห่งชาติ โดยถวาย เครื่องราชสักการะ ประดับ ธงสัญลักษณ์ ประดับธง ชาติและประดับไฟ	20,000				20,000	←→																✓			กองการศึกษา
6	โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่ แห่งชาติ โดยถวายเครื่อง ราชสักการะ ประดับธง สัญลักษณ์ ประดับธงชาติ และประดับไฟ	20,000				20,000										←→							✓			กองการศึกษา
7	โครงการถวายเทียน พรรษา	ถวายเทียนพรรษาวัด ภายในเขตเทศบาลตำบล นายาง	20,000				20,000										←→							✓			กองการศึกษา
8	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมี ส่วนร่วม เช่น การสรงน้ำ พระ การจัดขบวนแห่ของ ชุมชน การรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุการก่อพระเจดีย์ทราย ฯลฯ	300,000	100,000		390,480	9,520						←→										✓		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา	

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ				
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.		ก.ย.		
9	โครงการสนับสนุนงาน พระนครศรีฯ-เมืองเพชร	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการสนับสนุนงาน พระนครศรีฯ-เมืองเพชร	50,000			50,000	-														✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 9 โครงการ			880,000	100,000	150,000	512,920	317,080																			

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีและแกนนำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาายาง	- ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการในเขตเทศบาล - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์	300,000				300,000															✓			กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล	40,000			38,237	1,763															✓		เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองสวัสดิการสังคม
รวม 2 โครงการ			340,000	-	-	38,237	301,763																		

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)
(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)
เทศบาลตำบลนาโยง อำเภอลำปาง จังหวัดเพชรบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(2) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	30,000			29,330	670														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	29,330	670																			

แก้ไข 3/2568

(3) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการชุมชนพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ	จัดอบรมการใช้ชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 27 หมู่บ้าน	30,000			22,266	7,734														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	22,266	7,734																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)

(1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเศษและชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																										
1	ภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1.ภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน โค้งทำจาก เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อย กว่า 20 x 20 มม.ทาด้วยสี่ สั้ม ขนาดความสูงไม่น้อย กว่า 160 ซม. ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า90 ซม. และ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม. 2.ประตูปิดเปิดทำด้วยตา ข่ายเหล็ก ช่องของตาข่าย เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 มม.ขนาดลวด 3 มม. ที่ทำด้วยสี่สั้ม 3.ป้ายพลาสติก ความหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาด ของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม. (กว้างxสูง) ระบุ ข้อความ จุดทิ้งขยะ อันตรายชุมชน Hazardous Waste	180,000			180,000	-														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ การจัดหา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
		โลโก้เทศบาลตำบลนายาง และชื่อเทศบาลตำบลนา ยาง 4.หลังคาทำจากแผ่นเมทัล ชีทสีสัมนานไม่น้อยกว่า 0.32 มม. 5.มีช่องสำหรับรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 5.1 แบนเตอรีมือถือ 5.2 ถ่านไฟฉาย 5.3 กระป๋องสเปรย์ 5.4 ยาฆ่าแมลง 5.5 หลอดไฟ 6.มีภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 6.1 ตะกร้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 ซม. (กว้างxยาว) สำหรับใส่ แบนเตอรีมือถือ ถ่านไฟฉายและกระป๋อง สเปรย์ 6.2 ถังพลาสติกสีส้ม ทรง เหลี่ยม ความจุ 70 ลิตร ขนาดไม่ น้อยกว่า 42 x 54 ซม. (กว้างxสูง) สำหรับใส่ยาฆ่าแมลงและ หลอดไฟ																					
รวม 1 โครงการ			180,000	-	-	180,000	-																

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3)
 (1 ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568)
 เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน เทศบาล ได้แก่ กิจกรรม ทางพุทธศาสนา การ บำเพ็ญประโยชน์และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเทศบาล	10,000			9,860	140														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ			10,000	-	-	9,860	140																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานภายนอก ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางยาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
1	โครงการซ่อมแซมแหล่ง น้ำสนับสนุนโครงการจัด พัฒนาที่ดินตามพระราช ประสงค์หุบกะพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ปรับปรุงคันดินรอบแหล่ง น้ำพร้อมก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง	3,655,700																		สทท.7		

หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
2	โครงการปรับปรุงและ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน การท่องเที่ยวที่ได้ งบประมาณ	ขยายผิวจราจรทางหลวง หมายเลข 3203 ตอน ทางเข้า โครงการพระราชประสงค์ หุบกะพง ระยะทาง 3.00	33,000,000																		แขวงทางหลวง เพชรบุรี		

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567				พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ขยายเขตจ่ายน้ำ	417,300						←	→													การประปา ส่วนภูมิภาค		