

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาयाง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสอิ่ง หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	1,500,000				1,500,000														✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2569	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเป็ย หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 247.00 ตารางเมตร	200,000				200,000															✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างประปาหนองข้าววนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 6,125.00 ตารางเมตร	4,900,000				4,900,000															✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง

←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568					พ.ศ.2569					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม)	โดยทำการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,300,000				3,300,000															✓ (ทำสัญญา)			คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร	2,600,000				2,600,000															✓ (ทำสัญญา)			คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง
รวม 5 โครงการ			12,500,000	-	-	-	12,500,000																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี



(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.				
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	50,000			4,700	45,300				4,700												✓				มีการขอรับการ ช่วยเหลือ ระหว่าง ปีงบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลนาายาง	ดำเนินการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนาายาง	10,000				10,000																	✓				สำนัก ปลัดเทศบาล

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2568					พ.ศ.2569					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000				10,000																		สำนัก ปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000				30,000																		สำนัก ปลัดเทศบาล
5	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000				50,000																		สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 5 โครงการ			150,000	-	-	4,700	145,300																		

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(2) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการค่ายร่วมกัน ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้า แสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์และเข้าใจ กระบวนการทำงาน	10,000				10,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบล นาายาง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสภาเด็กฯ	20,000				20,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2569	กองการศึกษา

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล			
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ โดยได้มีการจัด กิจกรรมประกอบด้วย การ มอบทุน การศึกษา การ ประกวดร้องเพลง การ แสดงนักเรียน การเล่นเกม จากโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาอาจ จำนวน 10 โรงเรียน	380,000			379,853	147														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน	2,379,700			987,102	1,392,598																	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กองการศึกษา	

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.			
5	โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ	80,000				80,000																	✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
6	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลนาयाง	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคม สร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการเปิดบ้าน วิชาการโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาयाง	170,000			170,000	-				170,000												✓		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองการศึกษา	
7	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้าง ตนเองเขื่อนเพชรฯ โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียน บ้านหนองยาวโรงเรียน บ้านหุบกะพง โรงเรียน บ้านร่องระกำ โรงเรียน บ้านหนองเผ่าถ่าน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านนาयाง และ โรงเรียนบ้านดอน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา	6,886,800			3,229,880	3,656,920																✓		เบิกจ่ายบางส่วน	กองการศึกษา	
รวม 7 โครงการ			9,926,500	-	-	4,766,835	5,159,665																				

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ศึกษาดูงานการ ดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่	700,000	250,000		949,000	1,000	←	→												✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนายาง และ บุคลากรทางการศึกษา ตาม โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000				250,000								←	→							✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนายาง	50,000				50,000					←	→									✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรมประชาชนเขต หญิง อายุ 30-70 ปี ในเขต เทศบาล	70,000				70,000								←	→						✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
7	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	150,000				150,000								←	→						✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม 7 โครงการ			1,640,000	250,000	-	1,285,340	604,660																			

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี



(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหา ทางสังคมในเขตเทศบาล ตำบลนาายางตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม	30,000				30,000															✓			คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนาายาง	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสิทธิ สุขภาพการรวมกลุ่มชมรม ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท้องถิ่นอื่น	750,000			306,000	444,000															✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
3	โครงการพัฒนาสุขภาพ กายจิตเพื่อชีวิตคนพิการ ที่สดใส	จัดอบรมให้ความรู้และ กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน สิทธิด้านต่าง ๆ และสร้าง กำลังใจให้มีสุขภาพและจิต ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขกับบุคคลอื่นได้	50,000			49,956	44					49,956									✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการส่งเสริมสวัสดิ ภาพสตรีและสร้างความ สัมพันธ์ของครอบครัว	อบรมให้ความรู้และทำ กิจกรรมกลุ่มส่งเสริม สวัสดิภาพสตรีและสร้าง ความสัมพันธ์ของครอบครัว	50,000				50,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 3 โครงการ			880,000	-	-	355,956	524,044																			

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตรีกรีฑ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	200,000				200,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000				150,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000				20,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569	กองการศึกษา

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพและแกนนำ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพและแกนนำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนา ยางและผู้เกี่ยวข้อง	300,000	200,000		480,546	19,454				480,546										✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการส่งเสริมและ จัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขต เทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม สตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล	50,000				50,000																	✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			350,000	200,000	-	480,546	69,454																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 2)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ							
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชน เยาวชน ให้มี ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม	30,000				30,000																		←-----→		✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดประชุมแกนนำหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000				10,000																		←-----→		✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			40,000	-	-	-	40,000																							

←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

2. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

2.1 กลยุทธ์ : พัฒนาลักษณะและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	รายการครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียด ของครุภัณฑ์/วัสดุ	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก- เดินสลับเท้า) 2.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว) 3.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) 4.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวคู่) 5.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง 6.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซิ้อพลดหน้าท้อง/บริหารขาเข้า (แบบยก) 7.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดหลัง-นวดฝ่าเท้า 8.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่- หัวเข่า (แบบถ่าง-หุบยกตุ้ม น้ำหนัก)	194,000				194,000																				คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2569	กองการศึกษา
รวม 1 รายการ			194,000	-	-	-	194,000																					

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
ที่	รายการครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียด ของครุภัณฑ์/วัสดุ	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง	3,147,500			845,426.40	2,302,073.60															✓			เบิกจ่ายบางส่วน	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			3,147,500	-	-	845,426.40	2,302,073.60																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง