

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568					พ.ศ.2569					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม)	โดยทำการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,300,000				3,300,000															✓			คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร	2,600,000				2,600,000															✓			คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน 2569	กองช่าง
รวม 5 โครงการ			12,500,000	-	-	-	12,500,000																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี



(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.			
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	50,000			4,700	45,300				4,700												✓			มีการขอรับการ ช่วยเหลือ ระหว่าง ปีงบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนายาง	10,000				10,000																	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568					พ.ศ.2569					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000				10,000															✓				สำนัก ปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000				30,000															✓				สำนัก ปลัดเทศบาล
5	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000				50,000															✓				สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 5 โครงการ			150,000	-	-	4,700	145,300																			

 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(2) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการค่ายร่วมกัน ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้า แสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์และเข้าใจ กระบวนการทำงาน	10,000				10,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบล นาายาง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสภาเด็กฯ	20,000				20,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือน เมษายน 2569	กองการศึกษา

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ	80,000				80,000																✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
6	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลนาयाง	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคม สร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการเปิดบ้าน วิชาการโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาयाง	170,000				170,000			↔													✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนมกราคม 2569	กองการศึกษา
7	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้าง ตนเองเขื่อนเพชรฯ โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียน บ้านหนองยาวโรงเรียน บ้านหุบกะพง โรงเรียน บ้านร่องระกำ โรงเรียน บ้านหนองเผ่าถ่าน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านนาयाง และ โรงเรียนบ้านดอน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา	6,886,800			3,229,880	3,656,920																✓		เบิกจ่ายบางส่วน	กองการศึกษา
รวม 7 โครงการ			9,926,500	-	-	4,216,982	5,709,518																			

↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(3) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2568				พ.ศ.2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง	ดำเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง	70,000				70,000																	✓		คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2569	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	350,000				350,000																	✓		คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2569	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ศึกษาดูงานการ ดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่	700,000	250,000		949,000	1,000	←	→											✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนายาง และ บุคลากรทางการศึกษา ตาม โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000				250,000								←	→						✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนายาง	50,000				50,000					←	→									✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระประชวร	จัดอบรมประชาชนเขต หญิง อายุ 30-70 ปี ในเขต เทศบาล	70,000				70,000								←	→						✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	150,000				150,000								←	→						✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 7 โครงการ			1,640,000	250,000	-	949,000	941,000																	

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลักษณะและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2568		พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหา ทางสังคมในเขตเทศบาล ตำบลนาายางตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม	30,000				30,000															✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2569	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนาายาง	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสิทธิ สุขภาพการรวมกลุ่มชมรม ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท้องถิ่นอื่น	750,000				750,000															✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือน เมษายน 2569	กองสวัสดิการ สังคม

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตรีกรี้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	200,000				200,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000				150,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000				20,000													✓	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569	กองการศึกษา

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568					พ.ศ.2569					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพและแกนนำ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพและแกนนำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนา ยางและผู้เกี่ยวข้อง	300,000	200,000		480,546	19,454	←													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการส่งเสริมและ จัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขต เทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม สตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล	50,000				50,000																	✓	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			350,000	200,000	-	480,546	69,454																			

← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1)

(1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ							
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568		พ.ศ.2569										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลนาายาง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชน เยาวชน ให้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000				30,000																		←-----→		✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2569	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดประชุมแกนนำหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000				10,000																		←-----→		✓		คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2569	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			40,000	-	-	-	40,000																							

←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

2. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

2.1 กลยุทธ์ : พัฒนาลักษณะและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2568			พ.ศ.2569									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	รายการครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียด ของครุภัณฑ์/วัสดุ	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก- เดินสลับเท้า) 2.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว) 3.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) 4.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวคู่) 5.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง 6.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซิ้อพลดหน้าท้อง/บริหารขาเข้า (แบบยก) 7.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดหลัง-นวดฝ่าเท้า 8.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่- หัวเข่า (แบบถ่าง-หุบยกตุ้ม น้ำหนัก)	194,000				194,000																				คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2569	กองการศึกษา
รวม 1 รายการ			194,000	-	-	-	194,000																					

← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
ที่	รายการครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียด ของครุภัณฑ์/วัสดุ	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง	3,147,500			214,032	2,933,468													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓			เบิกจ่ายบางส่วน	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม 2 โครงการ			3,147,500	-	-	214,032	2,933,468																			

←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง